

Trytetjern friluftsområde - Sluttrapport

K2 Universell utforming mot nye høyder. Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014-2015



Foto: Vibeke Hjørnevåg

22.10.2015

Nes kommune

Torunn Bekkeseth

Innhold

1. Innledning.....	2
2. Oppnådde resultater (Resultatmål).....	2
3. Gevinstrealisering (effektmål)	2
4. Organisering, forankring og deltakelse	3
5. Økonomi	3
6. Prosess.....	4
7. Eventuelle endringer	4

1. Innledning

Trytetjern er Nes kommunes viktigste nærfriluftsområde med en rekke aktiviteter som bading, turgåing, fiske, sykling, skyting m.m. Kommunen ønsker å videreutvikle området spesielt med tanke på universell utforming slik at alle grupper av befolkningen skal kunne ha glede av området.

Kommunen har nylig ervervet området, det er utarbeidet en egen reguleringsplan med formål friluftsliv. Kommunen fikk kr. 50.000-, i prosjektmidler i 2014 til prosjektering av bl.a. universelt utformet tursti og parkeringsplass. Dette arbeidet er avsluttet i 2015.

I 2015 ble det innvilget kr. 150.000-, til å fortsette arbeidet og etablere parkeringsplass og tursti. Dette arbeidet er påbegynt i 2015 og vil bli avsluttet i løpet av 2016.

Det er Nes kommune som er ansvarlig for gjennomføring dette prosjektet.

Kommunen har tett kontakt med ulike lag og foreninger som benytter området. Det jobbes parallelt med andre delprosjekter som lag og foreninger er ansvarlig for. For eksempel har Nes jakt- og fiskeforening har i 2015 fått midler fra Sparebank1 til å etablere en universelt utformet fiskebrygge, gapahuk m.m. ved Trytetjern.

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området med mange ulike tiltak som skal gjennomføres i løpet av en 5-års periode, delvis av kommunen og delvis av lag og foreninger.

Effektmål (pr. målgruppe):

- Utvikle samarbeidet med lag og foreninger tilknyttet Trytetjern med fokus på universell utforming av friluftsområdet.
- Utvikle samarbeidet med kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne.
- Utvikle kommunens egen kompetanse innen universell utforming av friluftsområder.
- Utvikle kommunens viktigste nærfriluftsområde med ulike friluftaktiviteter slik at det blir tilgjengelig og attraktivt for alle grupper av befolkningen uavhengig av forutsetninger.

Resultatmål:

- Etablere universelt utformet parkeringsplass og tursti ved Trytetjern.

2. Oppnådde resultater (Resultatmål)

Parkeringsplass og tursti er ferdig prosjektert og kommunen er klar til å starte arbeidet med gjennomføring høsten 2015. Prosjektet blir ferdig stilt i løpet av 2016.

3. Gevinstrealisering (effektmål)

Den viktigste suksessfaktoren i prosjektet, er å oppnå et godt samarbeid med lag og foreninger som er aktuelle samarbeidspartnere i Trytetjern friluftsområde slik at alle trekker i samme retning.

Disse er organisasjonene invitert med i prosjektet, de har deltatt på fellesmøter og har hatt kontakt den kommunen enkeltvis:

Nes jakt- og fiskeforening, Nes skytterlag, Nes pistolklubb, Hallingen 4H, Nesbyen idrettslag, o-gruppa, Nesbyen freeride, Nesbyen motorklubb.

Kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne har vært med på fellesmøter og er med velutforming av konkrete prosjekter.

Flere avdelinger og ansatte i kommunen har deltatt på fellesmøter og involveres i konkrete deler av prosjektet, som kulturenheten, teknisk enhet, kommunens uteavdeling, landbruksforvaltningen, næringskonsulenten og folkehelsekoordinatoren. Kommunens turistkontor er også involvert i arbeidet.

Generelt sett opplever en at det er en positiv giv både i kommunen og i lag og foreninger for å utvikle Trytetjern friluftsområde. Universell utforming er et naturlig tema som blir løftet fram og diskutert når nye forslag og løsninger presenteres.

Selv om lag og foreninger er ivrige til å delta og det blir gitt eksterne midler til prosjektet, har kommunen begrenset kapasitet til å koordinere og følge opp. Dette gjør at ting tar noe mer tid enn det en egentlig ønsker.

Kommunen har laget en 5-års plan for utvikling av Trytetjern friluftsområde der parkeringsplass og tursti inngår som et delprosjekt. Andre aktuelle prosjekter er toalettanlegg og skifterom, en større parkeringsplass, oppgradering av badeplass, sykkeløype m.m. Disse prosjektene vil også bli utformet etter prinsippene for universell utforming.

Trytetjern friluftsområde har overføringsverdi til andre friluftsområder i kommunen og til tilsvarende områder i andre kommuner.

4. Organisering, forankring og deltakelse

Nes kommune er prosjekteier og har ansvar for prosjektledelse og koordinering. Aktuelle lag og foreninger deltar i referansegruppe.

Prosjektet er forankret i kommunen gjennom vedtatt reguleringsplan og ved at kommunen har kjøpt arealet.

5. Økonomi

Budsjett:

Markrydding	kr. 59.290
Grøfting/stikkrenner	kr. 18.750
Gravearbeid	kr. 287.362
Vegdekke	kr. 57.630
Prosjektledelse, møter m.m.	kr. 50.000
Sum	kr. 473.032

Finansiering:

Tilskudd universell utforming	kr.200.000
Kommunale midler	kr.123.032
Dugnad/eget arbeid kommunen	kr. 150.000
Sum	kr. 473.032

6. Prosess

Prosjektering av parkeringsplass og tursti er gjennomført ved at en hadde et tett samarbeid med landskapsarkitekt.

Det har vært gjennomført møter, registreringer av behov og ønsker, fra lag og foreninger som er brukere av området. Kommunens politikere er orientert om framdriften i prosjektet. Utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne er trukket inn i arbeidet.

Lokalavisa Hallingdølen har hatt oppslag om saken.

7. Eventuelle endringer

Den fysiske etableringen av parkeringsplass og tursti er utsatt våren 2016, pga. manglende kapasitet i kommunen og mulighet for ekstern tilleggsfinansiering, som blir avklart i desember 2015.

8. Vedlegg

- Prosjektbeskrivelse
- Prosjekteringsplan
- Mediaoppslag

Prosjektbeskrivelse K2 tiltaket 2014- 2015

Nes kommune/Buskerud pr. 1. juni 2015

Hovedansvarlig utførende virksomhet

Kontaktinformasjon:	
Virksomhet:	Nes kommune
Samarbeidspartnere:	Frivillige lag og organisasjoner som benytter området
Prosjektnavn:	Trytetjern friluftsområde
Planlagt start og sluttdato:	2014-2015

A. Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn for prosjektet – Problembeskrivelse

Trytetjern er Nes kommunes viktigste nærfriluftsområde med en rekke aktiviteter som bading, turgåing, fiske, sykling, skyting m.m. Kommunen ønsker å videreutvikle området spesielt med tanke på universell utforming slik at alle grupper av befolkningen skal kunne ha glede av området. Kommunen har nylig ervervet området, det er utarbeidet en egen reguleringsplan med formål friluftsliv. Kommunen fikk prosjektmidler i 2014 til prosjektering av bl.a. universelt utformet tursti og parkeringsplass. Dette er tiltak vi nå ønsker å realisere i 2015.

Kommunen har tett kontakt med ulike lag og foreninger som benytter området. Nes jakt- og fiskeforening har i 2015 fått midler fra Sparebank1 til å etablere en universelt utformet fiskebrygge, gapahuk m.m. ved Trytetjern. Kommunen vil selv finansiere en større parkeringsplass og belysning i området.

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området med tiltak som skal gjennomføres i løpet av en 5-års periode.

Effektmål pr. målgruppe:

Utvikle samarbeidet med lag og foreninger tilknyttet Trytetjern med fokus på universell utforming av friluftsområdet.

Utvikle samarbeidet med kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utvikle kommunens egen kompetanse innen universell utforming av friluftsområder.

Utvikle kommunens viktigste nærfriluftsområde med ulike friluftaktiviteter slik at det blir tilgjengelig og attraktivt for alle grupper av befolkningen uavhengig av forutsetninger.

Resultatmål:

Etablere universelt utformet parkeringsplass og tursti ved Trytetjern.

B. Hovedtiltak og aktiviteter

Hovedtiltak og aktiviteter:

- Etablere prosjektgruppe internt i kommunen
- Gjennomføre møter med utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne og lag og foreninger som er brukere av Trytetjern-området.
- Detaljprosjektere og bygge universelt utformet parkeringsplass og tursti

C. Organisering

Prosjekteier: Nes kommune v/ enhetsleder Svein Magne Bråten

Prosjektleder: Torunn Bekkeseth

Prosjektmedarbeider: Ole Vidar Støvik, Jon Andreas Ask

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere:

Lag og foreninger knytta til området

Styringsgruppe:

Referansegruppe:

D. Ressursrammer - økonomi

Budsjetttrammer:

Markrydding	kr. 59.290
Grøfting/stikkrenner	kr. 18.750
Gravearbeid	kr. 287.362
Vegdekke	kr. 57.630
Prosjektledelse, møter m.m.	kr. 50.000
Sum	kr. 473.032

Finansiering:

Tilskudd universell utforming	kr.200.000
Kommunale midler	kr.123.032
Dugnad/eget arbeid kommunen	kr. 150.000
Sum	kr. 473.032

Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere: kr. 150.000

Andre kostnader: kr. 123.023

E. Rapportering

Statusrapportering:

Sluttrapport:

F. Underskrifter

Sign. Svein Magne Bråten